

# 1-5 月份城市建设线工作进展情况通报表

单位：万元

项目名称		工程概况	年度投资	完成投资	进 展 情 况	分包领导及 责任单位
1、多岛海 环境改造工程	A. 防潮堤 改造景观 工程	年内投资 8000 万元，6 月底完成东岛水系整理、岛屿地形塑造、岛内环路建设、防潮堤。	8000	4650	完成道路 3758 米，约 240363 立方；水系开挖约 22 万立方，回填石渣 32550 立方；1#、7#、9#桥完成灌注桩 54 颗；防潮堤预制块完成 2151 块，施工临时便道填筑 1700 米，碎石垫层 572.2 米。	分包领导：卢祥松 责任单位：城建局 配合单位：财政局、国土分局、水利局、渔业局、岚山头街道、安东卫街道
	B. 景观建 设	防潮堤绿化、地面铺装，景观广场建设、绿化，铺装。	2000	700	土方回填已完成 20 万余方。	
	C. 海上碑 商业广场 东区商业 景观工程	投资 2000 万元，商业建筑市场化运作。4 月底前完成东部海岸线部分建筑；商业建筑 3 月底前完成主体施工，6 月底竣工启用；西部建设 4 月份完工。	2000	2010	东区商业广场 1 号、2 号、4 号、6 号、7 号楼待主体验收，3 号、5 号浇注一层柱子。西区景观海堤砌筑、雨污管道、供水管道、基础回填、停车场车位、荷兰砖园路、龙王庙改造全部完成。景观亭装饰、石材铺装、亮化、绿化已完成。木栈道铺装完成 90%，沿海路石栏杆完成 220 米。	
	D. 获水湿 地公园景 观工程	进行地形塑造，水面整理、道路硬化及绿化补植。6 月底完工。	2600	1600	完成场地平整 18.25 万平方，石方回填 13.31 万立方，挖方 6.85 万立方，地形塑造 13.97 万立方。	
	E. 明珠 路、海州 路硬化工 程	明珠路南段长 1037 米，红线宽 60 米，其中主车道 21 米，每侧 6 米绿化带，7.5 米宽人行道；海州路西段长 703 米，红线宽 30 米，其中主车道 18 米，每侧 6 米宽人行道。10 月底前完成。	1400	2435	明珠路完成投资 1652 万元，已完成工程量的 97%；海州路完成投资 783 万元，已完成工程量的 98%。	
2、青鸾湖续建工程	A. 建筑面积 43903 平方米，景观工程续建，建筑采用市场化运作，概算投资 9000 万元，其中景观投资约 1000 万元。B. 安东三路建设：东起观海路西至明珠路长 250 米，红线宽 25 米，主车道宽 15 米，安装路灯 12 基，投资 300 万元。C. 商业开发周边高层建设。D. 明珠路绿化改造及电缆管沟铺设 1800 米，投资 350 万元。	9650 万元， 其中政府投 资 1650 万元 (建筑、高层 属商业开发)	1470	A、圣岚路至安东卫二路段护城河改造已基本完成；湖区内所有木平台、木挑台、景观桥钢筋混凝土主体已基本完成，道路垫层完成 90%。电力管线铺设已完成 80%。假山区土方回填造型及种植土回填已基本完成。人工河浇注已完成 95%。橡胶坝主体钢筋混凝土已基本完成。B、安东三路建设已完成规划设计，准备招标。C、土地拍卖出让工作的前期手续完成，已上报区政府报批。D、绿化已完成工程量的 90%；电力管线铺设已完成 80%。	分包领导：孟 青 责任单位：国土分局、城建局 配合单位：财政局、安东卫街道	

3、 城区 道路 建设工程	A. 南沿海公路南段续建工程	全长5公里，按一级公路标准设计，双向六车道，高级沥青混凝土路面；铺设直径500球墨铸铁管道长3500米，安装无负压供水设备，投资700万元；铺设污水管网5000米，投资500万元。6月初完工。	19200	10500	1、管线工程：污水、雨水、自来水、燃气弱电管道已完成。2、桥梁工程：中、小桥已完工，东潘大桥完成55%。3、路基及路面挖方段垫层已完成；路面水稳底基层、基层除东潘村及起点部分未完成外，其余已完成，共完成3680米。	分包领导：马云德 责任单位：交通局 配合单位：财政局、城建局、岚山头街道、虎山镇
	B. 中央路西延建设	西延长488米，红线宽25米，09年铺设土路基，拆迁1户，清理地上附着物。	150	160	全部完成混凝土稳定层的铺设，已经进入养护阶段，道板已经完成总量的80%，路缘石已经安装完成总量的90%。路灯基座已经全部安装完成。	分包领导：马云德 责任单位：城建局 配合单位：财政局、执法分局、国土分局、安东卫街道
	C. 丰华路	硬化万斛路观海路段，长约420米，红线宽20米，主路宽15米，人行道4200m <sup>2</sup> ，安装路灯21基，铺设雨污水管网。	200万元（其中政府投资100万元）	65	已经全部完成混凝土路面的铺设，路缘石已经全部安装完成，开始整理道板路基。	分包领导：马云德 责任单位：城建局 配合单位：财政局、执法分局、国土分局、安东卫街道
	D. 省际通道建设工程	全长约5.7公里，拟新建大桥1座，按二级公路标准设计。总投资1600万元，2009年完成1400万元。	1400	1300	1、路基共工程已完成。2、岳家村大桥已完工。3、路面工程基本完成，342省道平交道口处正在施工。	分包领导：马云德 责任单位：交通局 配合单位：碑廓镇
	E. 342省道岚山以西段改建工程	总投资1.36亿元，全长16.2公里，按一级标准建设。力争2009年开工。09年完成9500万元。	9500万元（其中政府投资3000万元）		测量放线工作已经完成，省厅公路局专家组已评审通过了工程初步设计方案。	分包领导：马云德 责任单位：公路局 配合单位：国土分局、安东卫街道、碑廓镇
4、 绿化 亮化 工程	A. 南沿海路南段绿化	长5公里，绿化面积12万平方米，铺设道板。5月底前完成。	1400	520	具备绿化条件的地段，绿化工程已全部完成。现已完成绿化面积5.7万平方米，栽植乔灌木花草69万棵。	分包领导：卢祥松 责任单位：城建局 配合单位：财政局、岚山头街道、虎山镇
	B. 南沿海路南段亮化	安装路灯250基。5月底前完成。	400		完成东潘大桥以南两侧大约6500米电缆沟的开挖及电缆铺设回填任务。	
	C. 海州路中段绿化工程	全长1400米，每侧建设3米宽绿化带，安装路缘石2800米。5月底前完成。	200	60	5月1日开工，现已栽植黑松、玉兰等各类乔灌木27万株，	分包领导：卢祥松 责任单位：财政局、城建局 配合单位：安东卫街道、岚山头街道
	D. 砚台山一路绿化工程	全长约1800米，栽植行道树1600株及部分节点绿化。5月底前完成。	80	90	工程已完工，现正在进行工程细部处理。共栽植乔灌木花草29万株，行道树468株，面积1.4万平方米。	分包领导：卢祥松 责任单位：城建局 配合单位：财政局、安东卫街道、岚山头街道
	E. 砚台山一路亮化工程	安装路灯90基。5月底前完成。	120		缆已铺设完成2000米，打路灯底座60个。	

	<b>F. 北门外拆迁片区绿化建设</b>	进行城市规划及景观设计, 进行部分绿地建设和官山南侧荒山绿化。9月1前完成。	500	17	规划设计已完成; 荒山绿化任务已完成, 共栽植红枫、雪松等苗木1万株。	分包领导: 郑卫东 责任单位: 林业局 配合单位: 安东卫街道
	<b>G. 绣针河入海口绿化工程</b>	主要以保护生态为主, 在虾池周边栽植速生树种, 构建林网。	500	30	虾池及附属物回收完成, 完成30亩杨树栽植, 补偿款已到位30%。	分包领导: 郑卫东 责任单位: 林业局 配合单位: 财政局、安东卫街道
5、 园区建设配套工程	<b>钢铁配套产业园区</b>	钢铁配套产业园区完成10.7公里“一纵三横”道路建设和水电配套; 化工产业园区完成4.8公里道路和水电配套。	8118	150	钢铁配套产业园区: 田横一路、二路路基工程已开工, 完成路基填筑土石方2.5万立方米, 挖方6万立方米; 田横二路桥涵完成工程量的80%。化工产业园区: 勘测设计已完成, 正在进行招投标。	分包领导: 刘国田、马云德、郑卫东 责任单位: 虎山镇、交通局、水利局、供电部 配合单位: 财政局
	<b>木材产业园区</b>	完成8.7公里道路建设和水电配套。其中, “一纵”全长4.5公里, “二横”全长4.2公里, 设计路宽为16米。6月底争取完工。	1154.7	300	市供电公司投资260万元架设沿342省道高压线路4000米; 海澜木业投资40万元架设高压线路300米。	分包领导: 刘国田、马云德、郑卫东 责任单位: 木材管委、碑廓镇、交通局、水利局、供电部
6、 片区开发建设工程	<b>A. 安东卫北街旧村改造续建工程</b>	在08年拆迁基础上进行商业开发, 建筑面积20万平方米。总投资5亿元, 今年计划投资1.5亿元, 8月份启动商业开发。	15000		设计方案正进行公示, 有两块土地拍卖方案基本确定。计划东侧建设工商银行、新天地商业街, 西侧建设利群商厦, 土地已经省国土局审批。	分包领导: 费立志 责任单位: 安东卫街道 配合单位: 国土分局、城建局
	<b>B. 北门外片区开发建设</b>	编制该片区修建性规划, 开发建设宏德山海湾房产项目, 总建筑面积27359平方米。	3000		初步方案已基本形成, 将进行初次汇报。	分包领导: 卢祥松 责任单位: 安东卫街道 配合单位: 国土分局、城建局
	<b>C. 海上碑北侧片区开发建设</b>	拍卖土地94.58亩, 容积率2.3-2.8, 房地产开发, 主要建设高层住宅, 建筑面积153338m <sup>2</sup> 。总投资1.5亿元, 年内计划投资1亿元, 5月份启动开发。	10000	2500	已完成94.58亩土地出让公告, 与村居签订了土地收回协议书, 土地出让审批手续及资料已报国土局。安置楼建设进入装修阶段。	分包领导: 卢祥松 责任单位: 岚山头街道 配合单位: 国土分局、城建局
	<b>D. 海州路南侧片区开发建设</b>	拍卖砚台山二路西侧、海州路南侧土地202亩。总投资3亿元, 09年计划投资6000万元, 8月份启动开发。	6000		建议将该宗土地纳入政府土地储备, 与多岛海土地开发建设统一规划, 统筹安排开发建设。	分包领导: 卢祥松 责任单位: 岚山头街道 配合单位: 国土分局、城建局

7、沿路整治工程	<b>A. 204 国道两侧环境整治</b>	全长约 5 公里，拆除违章建筑，增加绿化带，整修人行道，铺设雨污管道，配置综合管沟，汾水十字路口绿化地整治。	800	40	安东卫街道已清理垃圾 1800 方。虎山镇已完成违章建设的统计工作，正进行违章建筑拆迁的准备工作。公路局对超限、超载车辆进行集中治理，基本遏制了车辆的违法违规现象。道路绿化补植全部完成。	分包领导：王纪军 责任单位：安东卫街道、虎山镇、公路局 配合单位：财政局、城建局、执法分局
	<b>B. 圣岚路两侧环境整治</b>	实施“穿衣戴帽”立体包装工程，拆除清理残垣断壁，对沿路广告牌匾统一规划整治，清除破旧牌匾、广告，修缮有碍观瞻的建筑，对沿线建筑围墙进行立面清洗粉刷。圣岚路两侧绿化带绿化面积 5 万平米，处理路口 260 个。5 月份完工。	1100	1012	规划设计方案已完成。岚山头街道清理乱石、土堆 5000 余方，更换规范门头牌匾 80 余处，沿路两侧绿化工程已基本完成，绿化带以外硬化地面 2600 平方米。安东卫街道已清理垃圾 800 方。	分包领导：刘祥龙 责任单位：岚山头街道、安东卫街道 配合单位：财政局、执法分局、城建局
	<b>C. 南沿海南段两侧整治</b>	北起秦官庄南至圣岚路段，长约 2000 米。拆除清理残垣断壁，对沿路广告牌匾统一规划整治，清除破旧牌匾、广告，修缮有碍观瞻的建筑，对沿线建筑围墙进行立面清洗粉刷。9 月份完工。	200		拆除断壁残垣 700 余米，清理乱石堆 1000 余方，清除各类绿化施工障碍 18 处，粉刷旧墙体 100 余米。	分包领导：张 锋 责任单位：岚山头街道 配合单位：国土分局、执法分局
8、垃圾处理厂建设	设计日处理生活垃圾 150 吨的处理厂及配套收运、垃圾渗滤液处理、垃圾转运站和清运机械设备。4 月份开工建设，10 月份完成处理厂建设，11 月底完成配套设施建设。	3000	300	垃圾场围墙建设完成。已完成可行性研究报告，环评报告得到山东省环境保护局正式批复，已通过专家评审，目前正进行规划设计。	分包领导：袁利强 责任单位：城建局 配合单位：财政局、国土分局、环保分局 安东卫街道、碑廓镇	
9、污水管网二期工程	铺设城区污水主管网，长约 2 万米。第一阶段：铺设长野河管网、长野河污水提升泵站、圣岚路西段管网及橡胶坝建设 4 项工程；第二阶段：铺设广场东路等 7 条道路的污水管网；第三阶段：铺设玉泉一路等 4 条道路的污水管网建设。	3000	1800	第一阶段完成投资 800 万元，管网铺设已完工，提升泵站已基本完工，设备调试完毕；橡胶坝即将完工。第二阶段已完成投资 1000 万元，已开挖土石方 55000 余方，铺设管道 9000 余米。	分包领导：张家增 责任单位：城建局 配合单位：财政局、国土分局、环保分局、岚山头街道、安东卫街道	

10、 电力设施 建设工程	A. 110kV 碑廓 输变电工程 建设	110kV 碑廓变电站，架设 LGJ-3000 同塔双回线路 9 公里，确保碑廓镇工业园区供电。08 年 11 月 20 日开工，09 年 6 月底竣工。	3900	2600	站内给排水系统、照明和道路建设完成，交直流系统和 10kv 配电区安装调试完成，铁塔组立完成。	分包领导：马云德 责任单位：供电部、 城建局 配合单位：国土分局、 岚山头街道、安东卫 街道、虎山镇、碑廓 镇、后村镇、巨峰镇
	B. 110kV 巨峰 牵引站供电 工程	架设 LGJ-3000 线路 32 公里(变电站由铁路自建)，保障岚山中 部区域发展的电力供应。7 月 10 日开工，12 月 10 日竣工。	3500		线路初步设计完成。	
	C. 220kV 后村 变电站扩建 工程	增容一台 180000kVA 变压器， 安装相应出线间隔，保障岚山区 西部区域的电力供应，保证电 气化铁路的供电能力和供电可 靠性。9 月份开工，12 月 20 日 竣工。	2620		2#主变压器部分工程可研批复和初步 设计审批工作完成；3#主变压器及附属设 备、二次设备安装完成。	
	D. 城区电网 建设工程	新建改造 10KV 线路 8 条，完 善调整城区电网。3 月份开工， 年底竣工。	2400	1123	已完成安东 10KV 线路三条（安海 线、安泉线、安斛线），完成汾水工业园供 电工程线路一条（汾岚西段和轿顶山段）。	
	E. 农村电网 改造工程	新建电气化镇 1 个，电气化村 125 个。3 月份开工，年底竣工。	5300	300	前期协调工作进展顺利，目前有 20 个 用电村近 300 万元的农村电网改造计划完 成批复。	
	F. 城区电缆 下地工程	实施岚山中路、明珠路电缆下 地工程。3 月 20 日开工，年底 竣工。	680	680	资金已到位，城建局正在准备土建， 待土建完成后，电缆敷设工程即可开工。	
	G. 110KV 虎山 输电工程	安装两台 50000KVA 变压器， 架设 LGJ-3000 线路 0.2 公里， 确保虎山镇西部工业园区新增 项目工业用电。08 年 12 月底开 工，09 年 7 月 27 日竣工。	3882	1400	三通一平工作已完成，配电综合楼土 建工程按期开工。	